



Baia Mare, 430311 str.Gh.Sincai 21, Maramures
Reg.com. J 24/542/97; Cod fiscal RO 9710087

ADI Maramures	
Intrat	Nr. 250
Lezit	
Data	21.10.2020

Tel: 0262-211824, 0262-215150 Fax: 0262-215153; office@vitalmm.ro; www.vitalmm.ro

Nr. 4957 / 19.10.2020

S.C. VITAL S.A.	
BAIA MARE	
UR POIM	Nr. 1088
2014-2020	
INTRARE/IEȘIRE	
Ziua 10 luna 10 anul 2020	

Către,

ADI MARAMUREȘ

In atenția: D-lui Șovre Nelu, Director
D-nei Rodica Munteanu, Responsabil Tehnic

Fax: 0262 211 488

Ref: **Contract nr. 37/14.02.2018** - „Asistența tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș, în perioada 2014-2020”

Subiect: Stadiu Proiect

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 246 / 16.10.2020, cu privire la stadiul contractului de „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș, în perioada 2014-2020”, la nivelul lunii octombrie 2020, vă transmitem anexat răspunsul Consultantului EPTISA România SRL nr. 12857 / 19.10.2020.

Cu stimă,

Director General,
Alexandrina BANCOS



Director Programe,
Mircea HUSTI

Coordonator Proiect POIM ,
Anamaria AOȘAN

DG/UIPPOIM/AA/DADI/2020

eptisa

Intrare leșire	Data	19.10.2020
Proiect		PA722.011
Cod. Doc.		Nr. 12857

S.C. VITAL S.A. BAIA MARE		
19. OCT. 2020		
Intrare leșire	Nr.	1947

UIP POIM 2014-2020	S.C. VITAL S.A. BAIA MARE	
INTRARE/IEȘIRE	Nr. 2080	
Ziua 19	luna 10	anul 2020

EPTISA ROMANIA SRL
Birou de Proiect MARAMURES
BAIA MARE Str. 22 Decembrie, nr. 28
Tel. 0362 805 470 Fax 0362 805 471

Catre:

S.C. VITAL S.A. BAIA MARE
D-na Director General Alexandrina BANCOȘ
D-nul Mircea Stefan HUSTI – Director Programe

Unitatea de Implementare ATMP&ATSL MARAMURES
D-na Anamaria AOSAN – Coordonator Proiect

UIP POIM
Transmitere catre
Asi. itamures
- dna AOSAN

Re: Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014-2020

Subiect : Stadiu Proiect

AOSAN
HUBA
ADBOREANU
19.10.2020
AOSAN

Stimate Doamne / Stimati Domni,

Raspuns la adresa solicitarea ADI Maramures, nr. 246/16.10.2020, transmitem anexat stadiul Proiectului.

Cu stima,

Lider de echipa ATMP&ATSL MM
Ing. Mircea DEDU



STADIU PROIECT POIM MM

Ref.- Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș

1. Stadiu proiect POIM MM:

- Aplicatia de finantare cu documentele suport (Studiu de fezabilitate final) a fost predata la data de 15.07.2019;
- In perioada octombrie – noiembrie 2019 au avut loc intalniri tehnice cu echipele AM POIM si BEI pentru evaluarea Aplicatiei de Finantare;
- La data de 23 ianuarie 2020 are loc prima intalnire cu echipa AM POIM si Jaspers Urmarea recomandarii Jaspers din data de 23 ianuarie 2020 dar si a observatiilor formulate de catre AMPOIM si BEI in perioada octombrie – noiembrie 2019, s-a elaborat SF revizia 1, predat in iunie 2020. Revizia SF consta in eliminarea din Proiect urmatoarelor investitii, care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate (aglomerari mai mari de 2000 le):
 - Reabilitarea SEAU Ulmeni
 - Reabilitare SEAU Chechis
 - Colector canalizare Sacalasseni (pentru Remetea Chioarului)
- La data de 28 august 2020 s-a primit Guidance Note 3, prin care AMPOIM si Jaspers solicita clarificari referitoare la:
 - o limitele unor aglomerari incluse in Proiect,
 - o date suplimentare referitoare la analizele de apa bruta si apa uzata,
 - o justificari suplimentare pentru investitiile de reabilitare retele de apa potabila si apa uzata
 - o justificari suplimentare pentru solutiile tehnice abordate in SF;
- La data de 2 octombrie s-au predat raspunsurile impreuna cu documentele si clarificarile solicitate de Jaspers in GN3.
- Suntem informati de catre AM POIM ca in saptamana 19-23 octombrie va fi organizata o intalnire cu AM POIM,
- Urmeaza organizarea intalnirii cu Jaspers (la propunerea Jaspers), pentru clarificarea eligibilitatii, sustenabilitatii si oportunitatii tuturor investitiilor propuse pentru finantare POIM.

2. Probleme identificate

- Predarea, cu intarziere a amplasamentelor investitiilor si/sau modificari ale acestora dupa elaborarea Studiului de Fezabilitate:
 - o Amplasament STAP Bistra
 - o Amplasament captare Grosii Tiblesului
 - o Amplasament traseu Conducta de Transport apa Baia Mare – Seini (UAT Recea)
 - o Amplasament extindere SEAU Cavnice
 - o Amplasament investitie Extinderea conducta de transport Baia Mare – Tautii de Sus (UAT Baia Sprie)

- Suplimentare investitii Sarasau
- Modificare amplasament rezervor Viseu de Sus
- Pentru Aglomerarea Poienile de sub Munte amplasamentul SEAU este incert ca urmare a primirii din partea DSP Maramures a unei NEGATII si a conditionat emiterea unui Aviz de intocmirea Studiului de Impact asupra sanatatii populatiei. Primaria s-a angajat sa intocmeasca acest studiu, dar pana la aceasta data nu a fost transmis.
- Ca urmare a observatiilor Jaspers din GN 3 sunt urmatoarele modificari de luat in considerare si anume:
 - Aglomerarile Coltau si Satulung sunt posibile refaceri ale solutiilor tehnice din SF. Astfel, pentru Aglomerarea Satulung este foarte probabil ca aceasta sa fie neeligibila si in acest mod va trebui promovata investitia de reabilitare a SEAU Somcuta Mare. Aglomerarea Coltau va trebui redimensionata astfel incat sa se inscrie in observatiile facute de Jaspers.
 - SEAU Sabisa – extinderea SEAU existenta propusa in SF se va elimina. Investitiile propuse pe partea de canalizare in localitatea Ilba vor fi eliminate din proiect.
 - Aglomerarea Cavnica va fi redimensionata pentru indeplinirea conditiilor de eligibilitate privind densitatea populatiei.
 - Avand in vedere situatia existenta a canalizarii din aglomerarea Petrova investitiile propuse prin SF se vor elimina.
 - Aglomerarea Grosi se va elimina, urmand ca UAT-ul sa fie propus pentru includere in Aglomerarea Baia Mare.
 - Se va lua in considerare extinderea SEAU Tautii Magheraus prin includerea UAT-ului in Aglomerarea Baia Mare;
- Pentru aceste modificari, dupa agreeerea lor cu Jaspers/AMPOIM, se vor intocmi certificate de urbanism noi si documentatii de avize.

Modificarile de amplasamente solicitate dupa predarea Studiului de Fezabilitate, implica refacerea tuturor studiilor, reproiectarea investitiilor si modificarea Studiului de Fezabilitate aflat deja in evaluare la AM POIM/Jaspers. Toate aceste modificari intarzie termenul de definitivare pentru intreg Proiectul.

In conformitate cu Ghidul Solicitantului POIM, cap 2.2. Eligibilitatea Proiectului, punctul A1 litera „g”:

„Imobilele pe care se vor construi/extinde/reabilita investitiile proiectului (rețele, stație epurare, stație tratare, surse de apă etc.) sunt puse la dispoziția proiectului. În acest sens se va demonstra dreptul de proprietate/ concesiune/ superficiei/ administrare asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului (pentru rețele se vor demonstra aceste drepturi, dacă este necesar).

În plus, imobilul (teren și/sau clădiri):

a. Este liber de orice sarcini în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului”;

Pe parcursul elaborării Studiului de Fezabilitate, Consultantul a identificat situații de investiții propuse pentru finanțare care nu respecta regula enunțată mai sus, respectiv proprietatea publică.

Va rugăm să luați măsurile care se impun, astfel încât investițiile care fac obiectul Aplicației de Finanțare să îndeplinească condiția de eligibilitate referitoare la situația juridică a terenurilor.

Lider de echipă ATMP&ATSL MARAMURES

Ing. Mircea DEDU

